

d	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Følgende opgaver
1		<b>BLOK 1</b>	63 dage	ti 02-04-24	to 27-06-24	
2		Stillads blok 1 Gaden	14 dage	ti 02-04-24	fr 19-04-24	
3		Stillads blok 1 Gården	14 dage	ti 16-04-24	fr 03-05-24	
5		Tømmer blok 1 Gaden kviste tegl	2 dage	ma 22-04-24	ti 23-04-24	2
4		Tømmer blok 1 Gaden vinduer	15 dage	on 24-04-24	ti 14-05-24	5
9		Vvs blok 1 Gaden kviste demontering	6 dage	on 24-04-24	on 01-05-24	
7		Tømmer blok 1 Gaden kviste udbedring	3 dage	to 25-04-24	ma 29-04-24	
13		Maler blok 1 Gaden	30 dage	ma 29-04-24	fr 07-06-24	
11		Vvs blok 1 Gaden kviste montering	14 dage	ti 30-04-24	fr 17-05-24	7
6		Tømmer blok 1 Gården kviste tegl	2 dage	ma 06-05-24	ti 07-05-24	3
10		Vvs blok 1 Gården kviste demontering	6 dage	ma 06-05-24	ma 13-05-24	
8		Tømmer blok 1 Gården kviste udbedring	3 dage	on 08-05-24	fr 10-05-24	
14		Maler blok 1 Gården kun kviste	30 dage	fr 10-05-24	to 20-06-24	
12		Vvs blok 1 Gården kviste montering	14 dage	ma 13-05-24	to 30-05-24	8
15		Udbedringer af fejl og mangler blok 1 Gaden	5 dage	ma 10-06-24	fr 14-06-24	13
16		Udbedringer af fejl og mangler blok 1 Gården	5 dage	fr 21-06-24	to 27-06-24	14
17		<b>BLOK 2</b>	53 dage	ma 06-05-24	on 17-07-24	
18		Stillads blok 2 Gaden	14 dage	ma 06-05-24	to 23-05-24	
19		Stillads blok 2 Gården	14 dage	ma 06-05-24	to 23-05-24	
21		Tømmer blok 2 Gaden kvise tegl	2 dage	fr 24-05-24	ma 27-05-24	18
25		Vvs blok 2 Gaden kviste demontering	6 dage	ma 13-05-24	ma 20-05-24	
20		Tømmer blok 2 Gaden vinduer	15 dage	ti 28-05-24	ma 17-06-24	21
29		Maler blok 2 Gaden	30 dage	fr 17-05-24	to 27-06-24	
23		Tømmer blok 2 Gaden kvise udbedring	3 dage	ma 20-05-24	on 22-05-24	
27		Vvs blok 2 Gaden kviste montering	14 dage	on 22-05-24	ma 10-06-24	
22		Tømmer blok 2 Gården kviste tegl	2 dage	fr 24-05-24	ma 27-05-24	19
26		Vvs blok 2 Gården kviste demontering	6 dage	ma 27-05-24	ma 03-06-24	
30		Maler blok 2 Gården kun kviste	30 dage	to 30-05-24	on 10-07-24	
24		Tømmer blok 2 Gården kviste udbedring	3 dage	ma 03-06-24	on 05-06-24	
28		Vvs blok 2 Gården kviste montering	14 dage	on 05-06-24	ma 24-06-24	
31		Udbedringer af fejl og mangler blok 2 Gaden	5 dage	fr 28-06-24	to 04-07-24	29
32		Udbedringer af fejl og mangler blok 2 Gården	5 dage	to 11-07-24	on 17-07-24	30
33		<b>BLOK 4</b>	63 dage	ma 17-06-24	on 11-09-24	
34		Stillads blok 4 Gaden	14 dage	ma 17-06-24	to 04-07-24	
35		Stillads blok 4 Gården	14 dage	ma 01-07-24	to 18-07-24	
36		Tømmer blok 4 Gaden kviste tegl	2 dage	fr 05-07-24	ma 08-07-24	34
38		Tømmer blok 4 Gaden vinduer	15 dage	ti 09-07-24	ma 29-07-24	38
42		Vvs blok 4 Gaden kviste demontering	6 dage	ti 09-07-24	ti 16-07-24	
46		Maler blok 4 Gaden	30 dage	fr 12-07-24	to 22-08-24	
40		Tømmer blok 4 Gaden kviste udbedring	3 dage	ma 15-07-24	on 17-07-24	
44		Vvs blok 4 Gaden kviste montering	14 dage	on 17-07-24	ma 05-08-24	42
39		Tømmer blok 4 Gården kviste tegl	2 dage	fr 19-07-24	ma 22-07-24	35
37		Tømmer blok 4 Gården vinduer	15 dage	ma 22-07-24	fr 09-08-24	
43		Vvs blok 4 Gården kviste demontering	6 dage	ma 22-07-24	ma 29-07-24	
47		Maler blok 4 Gården	30 dage	to 25-07-24	on 04-09-24	
41		Tømmer blok 4 Gården kviste udbedring	3 dage	ma 29-07-24	on 31-07-24	
45		Vvs blok 4 Gården kviste montering	14 dage	on 31-07-24	ma 19-08-24	
48		Udbedringer af fejl og mangler blok 4 Gaden	5 dage	fr 23-08-24	to 29-08-24	46
49		Udbedringer af fejl og mangler blok 4 Gården	5 dage	to 05-09-24	on 11-09-24	47
50		<b>BLOK 3</b>	60 dage	fr 05-07-24	to 26-09-24	
51		Stillads blok 3 Gaden	14 dage	fr 05-07-24	on 24-07-24	
52		Stillads blok 3 Gården	14 dage	to 18-07-24	ti 06-08-24	
53		Tømmer blok 3 Gaden vinduer	15 dage	to 25-07-24	on 14-08-24	51
55		Maler blok 3 Gaden	30 dage	ti 30-07-24	ma 09-09-24	
54		Tømmer blok 3 Gården vinduer	15 dage	on 07-08-24	ti 27-08-24	52
56		Maler blok 3 Gården	30 dage	fr 09-08-24	to 19-09-24	
57		Udbedringer af fejl og mangler blok 3 Gaden	5 dage	ti 10-09-24	ma 16-09-24	55
58		Udbedringer af fejl og mangler blok 3 Gården	5 dage	fr 20-09-24	to 26-09-24	56

